

大學館演藝廳整修辦理歷程大事紀

項次	日期	辦理事項	備註
1	106/02/14	民雄校區大學館演藝廳天花板於 93 年設置完成至今歷經 6 次(規模 5.6 至 6.4)地震，於台南近海地震後掉落，總務長隨即率總務處人員進行勘查。	
2	106/02/15	會同嘉義市建築師公會林理事長進行勘查	
3	106/02/17	會同原設計建築師涂秀璋進行勘查	
4	106/02/21	與原建築師涂秀璋進行第 2 次勘查，並請專業施工廠商一併協助勘查	
5	106/02/23	請建築師及專業廠商評估修復經費	
6	106/03/02	建築師及專業廠商彙報修復總經費約 1500 萬元。	
7	106/03/06-15	研議修復可行方案	
8	106/03/16-20	簽奉核可辦理民雄校區大學館演藝廳天花板損壞處理案並建議採統包最有利標方式辦理。	
9	106/03/21	發函告知涂秀璋建築師事務所於天花板掉落後參與受損現場勘查工作，對於掉落原因應亦知悉，為避免類似事件再度發生，做為貴所日後設計類似案件之借鏡。	
10	106/03/24	函請教育部同意採最有利標方式決標辦理「民雄校區大學館演藝廳整修統包工程」採購案。	
11	106/03/31	教育部函復原則同意本校得依政府採購法第 56 條以最有利標決標方式辦理。	
12	106/04/12-14	簽奉核可辦理「民雄校區大學館演藝廳整修統包工程」委託專案管理及監造技術服務	
13	106/04/15-27	研擬委託專案管理及監造技術服務案招標文件	
14	106/04/27-05/03	簽奉核可「民雄校區大學館演藝廳整修統包工程」委託專案管理及監造技術服務案招標資料	
15	106/05/05	專案管理廠商評審第 1 次上網招標公告	
16	106/05/24	專案管理廠商評審第 1 次開標(資格標)流標	
17	106/05/24	專案管理廠商評審第 2 次上網招標公告	
18	106/06/13	專案管理廠商評審第 2 次開標(資格標)，審查投標廠商符合資格	
19	106/06/19	召開本校「民雄校區大學館演藝廳整修統包工程委託專案管理及監造技術服務案」廠商	

項次	日期	辦理事項	備註
		評審會議	
20	106/6/22	最優勝廠商(吳德揚建築師事務所)辦理議價決標	
21	106/06/29	簽奉核可成立「民雄校區大學館演藝廳整修統包工程」評選委員會與工作小組	
22	106/06/30	進行外聘評審委員擔任意願調查	
23	106/07/04	發文檢送專案管理廠商契約書	
24	106/07/01	吳德揚建築師事務所提送統包採購文件	
25	106/07/06	簽辦 106 年 7 月 20 日召開採購文件審查會議	
26	106/07/20	召開統包採購文件審查會議	
27	106/08/01	發函採購文件審查意見，請於文到 7 日內修正完成	
28	106/08/08	吳德揚建築師事務所提送修正後之統包採購文件	
29	106/08/16	簽辦審查統包採購文件	
30	106/09/07	簽辦統包工程招標事宜	
31	106/09/19	統包工程上網公告第 1 次招標	
32	106/10/13	統包工程第 1 次開標流標重新公告	
33	106/11/08	統包工程第 2 次開標廢標重新公告	
34	106/11/21	統包工程第 3 次開標(資格標)	
35	106/11/23	統包工程工作小組會議	
36	106/12/01	統包工程評選會議	
37	106/12/04	簽辦評選會議紀錄及開標紀錄	
38	106/12/08	統包工程最有利標辦理決標	
39	106/12/18	統包工程召開工作協調會議(場地現勘)	
40	106/12/21	完成繳納履約保證金質權設定程序	
41	106/12/26	專案管理廠商提送監造計畫	
42	106/12/27	發文檢送採購契約書	
43	106/12/27	決標公告上網	
44	106/12/29	監造計畫復函請專案管理廠商修正	
45	107/01/10	統包廠商提送設計圖說第一版請專案管理廠商進行審查	
46	107/01/12	專案管理廠商轉送統包廠商保險資料(少專業責任險及雇主意外責任險補正)	
47	107/01/15	專案管理廠商審查設計圖意見請本校複審	
48	107/01/19	本校復審意見發文(嘉大總字第 1070000760 號)同時由專案管理廠商轉承包商知悉修正	
49	107/02/06	校方發文請專案管理單位督促承包商儘速完成設計圖說修正事宜	
50	107/02/09	統包圖說討論會議	

項次	日期	辦理事項	備註
51	107/02/22	設計圖說內容專案管理廠商函請承包商依三方討論內容進行修正回覆	
52	107/02/23	統包廠商因應設計之需請求拆除既有天花板	
53	107/02/26	專案管理廠商審查統包廠商請求屬實，請本校同意拆除既有天花板	
54	107/02/26	室內裝修審查請照用印及送件	
55	107/02/27	統包廠商送天花板結構計算書予專案管理廠商審查副知本校	
56	107/02/28	統包廠商送細部設計圖說及預算書予專案管理廠商審查副知本校	
57	107/03/02	發文同意拆除既有天花板	
58	107/03/06	室內裝修審查請照消防圖說用印	
59	107/03/07	結構技師.專案管理廠商及校方三方針對貓道結構設計問題進行現勘	
60	107/03/07	嘉義市建築師公會對室內裝修審查意，要求30日內改善	
61	107/03/09	統包廠商送滿堂架應力計算書予專案管理廠商審查副知本校	
62	107/03/14	針對嘉義市建築師公會對室內裝修審查意，發文請統包廠商儘速修正	
63	107/03/15	專案管理廠商審查統包廠商提送之送細部設計圖說及預算書，天花板結構計算書及滿堂架計算書到校	
64	107/03/20	發文請統包廠商針對天花板結構計算書及滿堂架計算書缺失補正改善	
65	107/03/23	召開細部設計書圖審查會議	
66	107/03/26	專案管理廠商發文請統包廠商針對天花板結構計算書及滿堂架計算書缺失補正改善	
67	107/03/27	細部設計書圖審查會議紀錄發文	
68	107/03/30	再函文請統包廠商針對嘉義市建築師公會對室內裝修審查意見，儘速修正，以免影響工進	
69	107/04/02	專案管理廠商發文請統包廠商加速設計書圖修正及室內裝修審查意見補正	
70	107/04/09	室內裝修審查面積資料異動，申請書重新用印抽換(面積修正)	

項次	日期	辦理事項	備註
71	107/04/12	統包廠商(上友營造有限公司)針對細部設計圖說審查意見「耳光室牆面加強施作部分，上部固定處是否足以支撐自身載重，請再檢核」之回覆說明。	
72	107/04/12	針對統包廠商(上友營造有限公司)來文說明情形進行現勘	
73	107/04/16	室內裝修審查面積資料異動，申請書重新用印抽換(貓道申請刪除)	
74	107/04/18	統包廠商(上友營造有限公司)來文說明已完成細部設計書圖修正事宜	
75	107/04/20	統包廠商(上友營造有限公司)通知取得室內裝修施工許可證(核發日期 107.04.06)	
76	107/04/22	統包廠商(上友營造有限公司)依據契約規定向本校申報 107 年 4 月 11 日開工	
77	107/04/25	專案管理廠商審查統包廠商提送開工資料審查後陳報本校備查	
78	107/04/27	專案管理廠商陳報修正後之監造計畫書	
79	107/04/28	統包廠商審查統包廠商提送整體施工計畫書及品質計畫書予專案管理廠商審查	
80	107/04/30	統包廠商提送專業責任險保單	
81	107/04/30	專案管理廠商退還廠商審查統包廠商提送整體施工計畫書及品質計畫書	
82	107/05/01	召開第二次細部設計書圖審查會議及耳光室牆面貓道現勘	
83	107/05/03	完成消防局文件調閱事宜	
84	107/05/04	辦理空污費申報事宜(107.05.09 環保局回覆免徵)	
85	107/05/07	校方現場查驗施工架尺寸	
86	107/05/07	統包廠商(上友營造有限公司)所提送之塑膠地磚、視聽椅及 PAR64 場燈材料送審資料予專案管理廠商(吳德揚建築師事務所)審查	
87	107/05/08	統包廠商(上友營造有限公司)所提送 4 月施工報表予專案管理廠商(吳德揚建築師事務所)審查	

項次	日期	辦理事項	備註
88	107/05/09	與專案管理廠商(吳德揚建築師事務所)審查針對統包廠商(上友營造有限公司)所提送之塑膠地磚、視聽椅及 PAR64 場燈材料送審資料審查結果合於規定陳報本校	
89	107/05/10	結構計算書備查	
90	107/05/11	專案管理廠商(吳德揚建築師事務所)查驗施工架缺失函請統包廠商(上友營造有限公司)改善	
91	107/05/14	專案管理廠商(吳德揚建築師事務所)提送 4 月份監造報表及統包廠商 4 月份施工報表	
92	107/05/16	提送工地人員勞保資料	
93	107/05/17	核定塑膠地磚、視聽椅及 PAR64 場燈材料送審資料(塑膠地磚選用編號 6636)	
94	107/05/18	檢退專案管理廠商(吳德揚建築師事務所)提送 4 月份監造報表及統包廠商 4 月份施工報表	
95	107/05/18	校方現場查驗貓道尺寸	
96	107/05/23	核定天花板石膏板及骨架材料送審資料	
97	107/05/23	貓道桁條間距由原設計 @60CM 縮小至 @45CM 增加穩固性同意備查並修正竣工圖	
98	107/05/25	校方現場查驗天花板骨架尺寸	
99	107/05/28	廢棄物清運證明備查	
100	107/05/29	核定天花板水泥漆色系(4092 百合白)	
101	107/05/30	整體施工暨職安計劃書備查(第二版)	
102	107/05/30	核定監造計畫書(第四版)	
103	107/06/01	品質計劃書備查(第二版)	
104	107/06/01	核定細部設計書圖並製作定稿本	

項次	日期	辦理事項	備註
105	107/06/01	完成 PCCES 工程價格電子檔資料上傳作業	
106	107/06/01	專案管理廠商(吳德揚建築師事務所)現場查驗缺失內容函請統包廠商(上友營造有限公司)改善	
107	107/06/04	天花板石膏板材料進場校方查驗	
108	107/06/13	統包廠商(上友營造有限公司)完成預定進步表修正事宜，經專案管理廠商(吳德揚建築師事務所)審查後陳報本校	
109	107/06/14	統包廠商(上友營造有限公司)完成查驗缺失內容改善，經專案管理廠商(吳德揚建築師事務所)審查後陳報本校	
110	107/06/20	專案管理廠商(吳德揚建築師事務所)提送 5 月份監造報表及統包廠商 5 月份施工報表，業經審查同意備查	
111	107/06/20	專案管理廠商(吳德揚建築師事務所)針對施工架計算書須補充說明改善資料，請統包廠商盡速修正重送	
112	107/07/02	專案管理廠商(吳德揚建築師事務所)針對施工架計算書須補充說明改善資料，迄今尚未收到，再函請統包廠商盡速修正重送。	
113	107/07/11	專案管理廠商(吳德揚建築師事務所)因進度嚴重落後發函通知召開進度檢討會議	
114	107/07/12	統包廠商(上友營造有限公司)提送設計書圖及預算表定稿本	
115	107/07/17	專案管理廠商(吳德揚建築師事務所)函請統包廠商(上友營造有限公司)加速消防審定事宜	
116	107/07/20	校方至嘉義縣消防局了解消防審定相關事宜	
117	107/07/22	統包廠商(上友營造有限公司)來函異動職安人員改為林家偉	
118	107/07/22	專案管理廠商(吳德揚建築師事務所)提送審定後之設計書圖及預算表定稿本到校	
119	107/08/06	消防圖說業經消防局審查符合規定	
120	107/08/08	統包廠商申報竣工，經現勘並未達竣工要件，已由專案管理廠商函文統包廠商，請確實完工再行申報。	