

國立嘉義大學108年度10萬元以上工程執行概況表

資料時間:108/6/20

項次	工程名稱	需求單位	承辦人	計畫總預算	工程決標金額	決標日期	開工日期 (預定開工日期)	完工日期 (預定完工日期)	工期 (日曆天)	執行階段	執行現況	驗收合格日期	保固期限 (年)	保固期滿日	保固期滿前 通知日	備註
1	林森校區E棟大樓增設無障礙電梯工程	產學營運處	陳志昇	4,500,000	4,297,000	107/06/26	107/08/19	108/05/15	270	08施工階段	辦理消防設備工程變更設計，簽辦停工中					
2	民雄校區餐廳無障礙坡道整修工程	營繕組	吳三生	990,000	878,000	108/4/23	108/5/2	108/06/17	40	10完工結算	結算書圖製作中。					
3	108年度林森校區道路AC改善工程	產學營運及推廣處	陳志昇	1,554,767	1,342,000	108/03/14	108/5/25	(108/6/23)	30	08施工階段	5/25起施工，施工單位安排進場作業					
4	機電館補辦使用執照暨建物改善工程	生物機電工程學系	蕭哲翔	22,115,922	21,230,000	107/9/10	107/10/05	(108/06/28)	180工作天	08施工階段	施工中					
5	食品加工廠及水工材料試驗場補辦使用執照暨建物改善工程	食品科學系/土木與水資源工程學系	蕭哲翔	4,129,601	40,200,000	107/9/12	107/10/16	(108/07/09)	180工作天	08施工階段	施工中					
6	蘭潭校區農特中心景觀改造工程	資產組	吳三生	2,000,000	1,740,000	108/05/02	108/05/15	(108/07/13)	60	08施工階段	施工中，休憩平台基礎及鋼架施作中。					
7	蘭潭校區網球場整建工程	體育室	吳三生	970,000	745,500	108/5/30	108/06/17	(108/07/16)	30	08施工階段	施工準備及材料送審中。					
8	創新育成中心搬遷至林森校區E棟及F棟四樓修繕工程	創新育成中心	陳志昇	4,703,512	4,278,762	108/02/26	108/03/18	(108/07/18)	120	08施工階段	施工中(水電管線拉設、門窗工程及室內隔間裝設中)					

國立嘉義大學108年度10萬元以上工程執行概況表

資料時間:108/6/20

項次	工程名稱	需求單位	承辦人	計畫總預算	工程決標金額	決標日期	開工日期 (預定開工日期)	完工日期 (預定完工日期)	工期 (日曆天)	執行階段	執行現況	驗收合格日期	保固期限 (年)	保固期滿日	保固期滿前 通知日	備註
9	蘭潭校區嘉禾館浴廁及汙排水系統整修工程	體育室	吳三生	2,000,000	1,560,000	108/6/18	108/07/01	(108/08/14)	45	08施工階段	施工準備中。					
10	農學院學生實習農場規劃構想書技術服務	營繕組	蕭哲翔	770,000	770,000	107/08/09	107/08/10	詳契約內容	詳契約內容	09履約階段	廠商已提送期末報告，擇期召開會議審查。					
11	園藝技藝中心及生物產業機械實驗室補辦使用執照暨建物改善工程	心/生物機	郭宏鈞	6,100,000	6,100,000	107/07/23	107/08/07	108/03/12	75工作天	10完工結算	預定108/6/28辦理第二次驗收					
12	107年度蘭潭校區道路路面AC整修工程	營繕組	郭宏鈞	7,445,000	5,760,000	107/06/20	107/07/02	107/12/20	60工作天	10完工結算	目前已完成刨除重鋪取樣，待新鋪設之材料取樣試驗合格後再擇期驗收					
13	民雄校區大學館演藝廳整修統包工程	民雄總務組	陳鴻翔	15,000,000	14,000,000	106/12/08	107/04/11	107/08/23	120	11驗收階段	5/30完成消防現勘，已取得消防執照，目前辦理室裝現勘。					
14	大學館東元牌TUKW緊急發電機引擎維修案	民雄總務組	陳柏諺	152,250	144,000	108/04/23	108/05/06	108/06/11	於10/8/5/10前	12付款階段	彙整付款資料	108/6/11	1	109/06/10		
15	田徑場PU跑道整建工程	體育室	陳志昇	19,194,000						05招標中	工程採購招標中，6/19完成評選作業，評選結果簽辦核定中					

國立嘉義大學108年度10萬元以上工程執行概況表

資料時間:108/6/20

項次	工程名稱	需求單位	承辦人	計畫總預算	工程決標金額	決標日期	開工日期 (預定開工日期)	完工日期 (預定完工日期)	工期 (日曆天)	執行階段	執行現況	驗收合格日期	保固期限 (年)	保固期滿日	保固期滿前 通知日	備註
16	蘭潭校區學生六舍週邊排水溝改善工程	學務處	吳三生	970,000						05招標中	招標中，預定108/6/25第2次開標。					
17	新民校區西側道路路面改善工程	總務處	吳三生	6,000,000						05招標中	招標中，預定108/6/27開標。					
18	木材利用工廠旁邊坡整治工程	總務處	陳鴻翔	400,000						04招標文件製作陳核中	簽辦上網公告中。					
19	民雄校區室外消防水管汰換工程	總務處	陳鴻翔	1,200,000						04招標文件製作陳核中	製作招標文件中。					
20	新民校區學生宿舍新建工程	學務處	吳三生	373,180,567						03設計中	建築師進行細部設計中，預計7月中旬完成。					
21	林森校區舊校門重現風華整修工程	產推處	蕭哲翔							03設計中	廠商提送基本設計圖簽辦陳核中，俟本校同意辦理後，通知廠商提送細部設計圖說，賡續辦理工程採購事宜。					
22	蘭潭校區第二停車場擴建工程	駐警隊	陳志昇	1,570,169						02設監委託階段	設計單位提送設計成果，簽辦核定中					
23	蘭潭校區學生宿舍五舍整修工程	學務處	蕭哲翔	35,000,000						02設監委託階段	委託設監108/6/19訂約完成，初步設計中。					

國立嘉義大學108年度10萬元以上工程執行概況表

資料時間:108/6/20

項次	工程名稱	需求單位	承辦人	計畫總預算	工程決標金額	決標日期	開工日期 (預定開工日期)	完工日期 (預定完工日期)	工期 (日曆天)	執行階段	執行現況	驗收合格日期	保固期限 (年)	保固期滿日	保固期滿前 通知日	備註
24	民雄校區樂育堂外牆及運動場所整修工程	體育室	吳三生	7,000,000						02設監委託階段	委託設監案6/19訂約完成，初步設計中。					
25	蘭潭校區景觀系外牆整修工程	景觀系	蕭哲翔							02設監委託階段	簽辦委託設計監造中。					
26	蘭潭校區活動中心廁所整修工程	資產組	蕭哲翔							02設監委託階段	簽辦委託設計監造中。					
27	蘭潭校區學宿五舍南側浴室廁所整修工程	學務處	蕭哲翔							02設監委託階段	簽辦勞務採購中。					