國立嘉義大學113年度15萬元以上標案執行概況表

資料時間:113/4/1

項次	標案名稱	需求單位	承辦人	計畫總預算	經費來源	基本設計完成日期 (預定基本設計完成日期)	細部設計完成日期 (預定細部設計完成日期)	標案決標金額	決標日期	開工日期 (預定開工日期)	完工日期 (預定完工日期)	工期 (日曆天)	執行階段	執行現況 (請詳述)	驗收合格日期	保固期滿日	備註
1	新民校區學生宿舍新建工程	學務處	吳三生	373,180,567	C-1計畫資本門	-	-	406,380,000	110/5/20	110/6/29	(113/4/16)	1019.5	08施工階段	目前進行門扇玻璃、水電設備及景觀工程等工項。			
2	蘭潭校區職務宿舍後方及水生系養殖池排水工程	總務處	蕭哲翔	1,603,070	A-1本組資本門	112/9/20	0112/11/1	1,320,000	112/12/14	113/1/15	(113/4/18)	95	08施工階段	施工中。			
3	蘭潭校區應化二館外牆防水整修工程	應化系	蕭哲翔	9,998,267	A-1本組資本門	112/8/7	112/7/31	7,498,000	112/10/6	112/12/11	(113/6/21)	180	08施工階段	外牆拆除施工架及除鏽作業，預計113/6/21前完竣。			
4	民雄校區大學館屋頂平台排風系統2處防雨遮罩設置工程	民雄總務組	楊尚諦	700,000	A-1本組資本門	-	112/10/31	565,600	112/11/23	112/12/1	(113/4/30)	40	08施工階段	辦理變更設計中。			
5	農學院學生實習農場第二期工程	農學院	蕭哲翔	12,100,000	C-1計畫資本門	112/9/5	112/10/2	979,800	112/11/21	113/3/11	(113/7/18)	120	08施工階段	目前整地中及土地放樣作業。			
6	三界埔苗圃林業展示館整修工程	農業推廣中心	楊尚諦	6,500,000	D-其他	-	112/11/20	5,173,258	112/12/6	113/4/1	(113/8/28)	150	08施工階段	113/4/1開工，施工中。			
7	生物資源館電梯更新	總務處	李駿宏	1,730,000	D-其他	112/12/21		1,580,000	113/3/28	(113/6/30)	(113/11/30)	154	06契約訂定中	崇友實業股份有限公司嘉義分公司為決標廠商，目前簽訂契約中。			
8	蘭潭校區嘉禾館既有門窗汰換工程	體育室	周雨瑩	850,000	D-其他	-	112/11/10	698,000	112/11/24	112/11/30	113/1/31	30	12付款階段	於113/2/6驗收合格，辦理付款中。	113/2/6	115/2/6	

項次	標案名稱	需求單位	承辦人	計畫總預算	經費來源	基本設計完成日期 (預定基本設計完成日期)	細部設計完成日期 (預定細部設計完成日期)	標案決標金額	決標日期	開工日期 (預定開工日期)	完工日期 (預定完工日期)	工期 (日曆天)	執行階段	執行現況 (請詳述)	驗收合格日期	保固期滿日	備註
9	生科館及機能館無障礙廁所修繕工程	微藥系/機能系	周雨瑩	3,828,298	D-其他		113/2/4						05招標中	於113/4/1公開招標，預計於113/4/16第一次開標。			
10	民雄校區學生宿舍綠園一舍及餐廳耐震補強工程	學務處	楊尚諦	22,260,628	D-其他	113/01/18	113/03/25			(113/6/25)	(113/11/22)	150	04招標文件製作陳核中	113/3/25核定細部設計，簽辦工程招標文件中。			
11	民雄校區科學館頂樓防水工程	師資培育中心	楊尚諦	5,728,667	A-3本組遞延費用	113/02/04	113/03/27					100	04招標文件製作陳核中	113/3/27核定細部設計，簽辦工程招標文件中。			
12	113年度高壓設備汰換工程	總務處	陳鴻翔	4,000,494	A-1本組資本門	113/03/15	113/03/15						04招標文件製作陳核中	招標文件陳核中			
13	蘭潭校區動物試驗場豬舍改建工程	動物試驗場	翁正宇	33,605,113	D-其他								03設計中	於113/1/26辦理基本設計審查，經會議決議由使用單位先行確認需求再辦理後續作業。			
14	蘭潭校區農業科學館無障礙電梯新建工程	農科系/植醫系	翁正宇	9,717,946	A-3本組遞延費用	113/3/19							03設計中	目前由設計單位辦理細部設計作業，屆時召開審查會議。			
15	蘭潭校區景觀學系大樓等2棟建物頂樓滲漏防水工程	景觀學系/森林系	翁正宇	7,378,593	A-3本組遞延費用	113/1/12	113/2/5					110	03設計中	於113/4/1由景觀系提出修正意見，目前由設計單位修正設計圖說，後續辦理相關採購文件簽核作業。			
16	民雄校區學生宿舍綠園一舍及餐廳公共空間整修工程	學務處	楊尚諦	48,429,520	D-其他	-	(113/11/30)			(114年暑假)			03設計中	廠商修正設計內容中，預定113/4/26提送修正資料。			
17	蘭潭校區行政中心3樓友善廁所整修工程	總務處	周雨瑩	1,138,114	C-1計畫資本門		113/3/29						03設計中	已於113/3/29提送設計圖說，圖說審查中。			

項次	標案名稱	需求單位	承辦人	計畫總預算	經費來源	基本設計完成日期 (預定基本設計完成日期)	細部設計完成日期 (預定細部設計完成日期)	標案決標金額	決標日期	開工日期 (預定開工日期)	完工日期 (預定完工日期)	工期 (日曆天)	執行階段	執行現況 (請詳述)	驗收合格日期	保固期滿日	備註
18	民雄校區及新民校區學生輔導工作空間改善工程	學生輔導中心	楊尚諦	5,029,430	D-其他	(113/4/15)	(113/5/30)						03設計中	廠商於113/3/29提交基本設計資料(第1次修正)，簽會學輔中心表示意見中。			
19	民雄校區行政大樓A205及A207教室裝修工程	特教系	楊尚諦	1,810,000	D-其他								02設監委託階段	洽詢建築師中。			
20	蘭潭學生宿舍五及六舍公共空間暨室內外空間整修工程	學務處	蕭哲翔	31,360,000	B-1其他資本門								01需求階段	目前辦理耐震補強勞務委託採購中。			